



# COMUNE DI COLLESANO

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

www.comune.collesano.pa.it

---

### 3^ Area --Tecnica – Manutentiva – Urbanistica – LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 895 DEL 02.12.2020 (n. int. 266 del 26.11.2020)

**OGGETTO:** Lavori di: *“Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale”* - CIG: Z192ACDD56

Liquidazione in favore della Ditta Edile Gargano Michelangelo con sede in via Polizzi n.58 a Collesano (PA) - IVA 04974630826 - per € 33.765,45 IVA compresa (10%) **PER PAGAMENTO 1°SAL E ULTIMO PER LAVORI AL TUTTO IL 28.09.2020**

#### PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire la tumulazione delle salme da parte della cittadinanza, ha verificato la necessità di realizzare una nuova sepoltura nella considerazione che i loculi comunali risultano esauriti;
- l'Ufficio tecnico comunale ha redatto il progetto definitivo;
- il progetto Definitivo delle opere di cui trattasi redatto dell'UTC ha ottenuto i seguenti pareri da parte dei seguenti Enti:
  - Parere Soprintendenza ai BB.CC.AA. n. 1081/S16.7 del 22.02.2016;
  - ASP – UO di Cefalù prot. n.238/973/AST del 11.04.2016;
- ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 art. 36 comma 2 lett. a), con Determina Dirigenziale n.913 del 26.11.2018 è stato conferito incarico per la Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione per i lavori di cui trattasi;
- in data 24.12.2018 prot. n. 13156 il Progettista ha prodotto il progetto esecutivo di cui al punto precedente;
- il progetto ha un importo complessivo di € 58.177,22 di cui € 38.144,53 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 925,20 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 19.107,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- da tale costo deve essere depurata la somma di € 6.523,45 per le spese relative alla Progettazione Esecutiva, DL e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione già impegnate in seno alla D.D. n.874 del 14.11.2018;
- con deliberazione di Giunta Municipale n.91 del 02.09.2019, esecutiva è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo di cui trattasi;
- con D.D. n. 704 del 02.09.2019, sulla base delle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 50/2016, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono state attribuite al Geom. Fabio Fiandaca;
- nel programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 non è prevista l'esecuzione dell'opera di cui trattasi in quanto l'importo complessivo di progetto non raggiunge la soglia di € 100.000,00 prevista dall'art. 21, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016, la quale è finanziata con fondi propri dell'Ente;
- trattandosi di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile affidare i lavori tramite procedura per come prevista all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione a contrarre n° 996 del 28.11.2019, si dava inizio alla procedura per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;

- la Determina veniva pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente al n.1380 in data 02.12.19 nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente – sez. Bandi di Gara e Contratti";
- con nota prot. n. 2155 del 28.02.2018 venivano invitati n.12 operatori economici locali a presentare offerta per l'affidamento dei lavori di cui trattasi entro le ore 13:00 del 19.12.2019;
- con D.D. n. 426 del 05.06.2020 i lavori di cui trattasi venivano affidati alla Ditta Edile Gargano Michelangelo con sede in via Polizzi n.58 a Collesano (PA), C.F.GRGMHL59M20C871C - P.IVA 04974630826 per l'importo di aggiudicazione, al netto del ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di 21,90%, pari a € **29.790,88** oltre oneri sicurezza pari a € **925,20** non soggetti a ribasso e quindi per un totale di € **30.716,08** oltre IVA (10%) per complessivi € **33.787,68**;
- in data 10.06.2020 n. rep. 01 veniva sottoscritta scrittura privata d'appalto tra questo Ente e la Ditta aggiudicataria dei lavori di cui trattasi;
- con nota prot. 5269 del 01.07.2020 veniva autorizzata la D.L. alla consegna dei lavori;
- con verbale del 30.07.2020 la D.L. consegnava i lavori alla Ditta aggiudicataria;
- i lavori sono iniziati il 31.08.2020;
- i lavori sono stati ultimati il 28.09.2020;

**VISTO** il 1° SAL ed Ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 29.09.2020 emesso dalla DL e trasmesso a questo Ente con nota prot. 10847 del 24.11.2020;

**VISTO** il Certificato di Pagamento n°1 ed Ultimo relativo ai lavori di lavori eseguiti a tutto il 28.09.2020 di cui al 1° SAL ed Ultimo per un ammontare complessivo di € 33.765,45 comprensivo di oneri di sicurezza, IVA ed ogni altro onere;

**VISTO** il DURC della Ditta richiesto prot. n. INPS\_23476846 del 04.11.2020 valido fino al 04.03.2021, relativo al periodo di riferimento del 1° SAL e Ultimo;

**VISTA** la fattura n.08 del 24.11.2020 della Ditta Edile Gargano Michelangelo con sede in via Polizzi n.58 a Collesano (PA), C.F. GRGMHL59M20C871C - P.IVA 04974630826, dell'importo complessivo di € 33.765,45 IVA compresa (10%) che comprova il diritto del creditore al pagamento della suddetta somma;

**VISTA** la regolarità degli atti a corredo prodotti;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 --Codice dei contratti pubblici;

**VERIFICATA:**

- La regolarità dei lavori eseguiti e certificati dalla D.L.;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

**VISTA** la legge 07.08.1990 n° 241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n° 10;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n° 14 del 21.03.1997;

**VISTO** l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

**VISTA** la Determinazione Sindacale n° 11 del 07.08.2019 con cui venivano individuati i Responsabili di area e conferiti gli incarichi di Posizione Organizzative e l'assegnazione del personale alle Aree;

## **S I P R O P O N E**

1. **DI** liquidare in favore della Ditta Edile Gargano Michelangelo con sede in via Polizzi n.58 a Collesano (PA), C.F. GRGMHL59M20C871C - P.IVA 04974630826 la somma complessiva di € **33.765,45 (diconsi euro trentatremilasettecentosessantacinque/45) IVA inclusa (10%)** credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, quale pagamento per il 1° SAL ed ULTIMO relativo ai lavori di "**Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale**"- CIG: **Z192ACDD56** – giusta scrittura privata d'appalto del 10.06.2020 n. reg. 01;

2. **DI OPERARE** la ritenuta di € 3.069,59 a titolo di IVA (**Split Payment - articolo 17 ter del Dpr 633/72**) relativa all'imponibile di € 30.695,86 che sarà versata direttamente all'erario secondo le modalità previste per legge;
3. **DI DARE ATTO** che detta somma trova copertura al capitolo 3779 del Bilancio Comunale 2020 (giusta DD n.426 del 05.06.2020 di Sub Impegno su D.D. n.996/2019 - Prenotazione QE Sepoltura Comunale);
4. **DI UTILIZZARE** le seguenti modalità di pagamento: bonifico bancario da eseguire a favore della Gargano Michelangelo sul seguente conto corrente indicato nell'allegata fattura;
5. **DI DEMANDARE** all'Area Economico-Finanziaria il controllo per la verifica di eventuali inadempimenti previsto dall'ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73;

**ALLEGATI:**

- 1) Fattura n.08 del 24.11.2020 dell'importo totale di € 33.765,45 IVA inclusa;

Collesano, 26.11.2020

**Il R.U.P.**  
*f.to (Geom. Fabio Fiandaca)*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Vista** la superiore proposta di determinazione;  
**Dato atto** della regolarità della presente proposta;

**D E T E R M I N A**

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrative e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- di trasmettere il presente atto in originale all'Area Economico-Finanziaria dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi sopra elencati in originale, vistati dal sottoscritto responsabile del servizio, per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 28, comma 4°, del citato D. Lgs. 25.02.1995 n° 77 e dell'art. 35, comma 2°, del Regolamento di Contabilità.

Collesano, 26.11.2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
*f.to (Geom. Domenico Signorello)*

**ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITA'**

<b>Bilancio</b> _____ <b>Cap.</b> _____	<b>Bilancio</b> _____ <b>Cap.</b> _____	<b>Bilancio</b> _____ <b>Cap.</b> _____
Oggetto: Realizzazione Nuova Sepoltura C.le	Oggetto: _____	Oggetto: _____
Somma iscritta in Bilancio <b>€.</b> _____	<b>€.</b> _____	<b>€.</b> _____
Somma disponibile <b>€.</b> _____	<b>€.</b> _____	<b>€.</b> _____
Somma che si impegna con la presente <b>€.</b> _____	<b>€.</b> _____	<b>€.</b> _____

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Collesano, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Filippo Curione**

---

**SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'**

**VISTA** la determinazione che precede;  
**VERIFICATI** i documenti allegati;  
**EFFETTUATI** i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;  
**DISPONE**

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

Collesano, 01.12.2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Rag. Filippo Curione**

N. \_\_\_\_\_ Reg.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**Il Messo Comunale**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ di Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo,

**C E R T I F I C A**

Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all' Albo Pretorio del Comune il \_\_\_\_\_ e vi è rimasta sino al \_\_\_\_\_ per complessivi n. \_\_\_\_\_ giorni e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO**

---